

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Quang Phục)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên công trình, dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị KL đã hoàn thành (đã QT hoặc nghiệm thu A-B)	Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2022	Kế hoạch đầu tư công năm 2023	Điều chỉnh tăng, giảm dự toán		Dự toán năm 2023 sau điều chỉnh	Ước giá trị giải ngân vốn 2023	So sánh thực hiện và kế hoạch (%)	Ghi chú
						Tăng	Giảm				
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	$9=8/7*100$	<i>10</i>
	TỔNG CỘNG	63,265.2	51,980.8	35,019.1	25,000.0	500.0	25,000.0	500.0	719.0	143.8%	
I	Dự án đã hoàn thành	48,744.0	43,359.6	31,019.1	15,100.0	500.0	15,100.0	500.0	719.0	143.8%	
*	<i>Dự án đã phê duyệt quyết toán</i>	<i>7,272.1</i>	<i>7,272.1</i>	<i>6,952.5</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		
1	Trường học: Nhà lớp học 2T6P trường MN (vị trí số 4)	4,953.4	4,953.4	4,751.4							
2	Trạm y tế: các hạng mục phụ trợ trạm y tế	2,318.7	2,318.7	2,201.1							
*	<i>Dự án chưa phê duyệt quyết toán</i>	<i>41,471.9</i>	<i>36,087.5</i>	<i>24,066.6</i>	<i>15,100.0</i>	<i>500.0</i>	<i>15,100.0</i>	<i>500.0</i>	<i>719.0</i>	143.8%	
1	- Cải tạo, nâng cấp đường GT (Bích Cẩm, Bích Đồng)	3,517.5	3,026.0	1,352.5	2,100.0		2,100.0				
2	- Cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng	11,313.9	9,244.6	9,000.0	1,400.0		1,400.0				
3	- Nhà lớp học 2T6P (vị trí số 3) trường MN	5,705.8	5,705.8	4,500.0	1,000.0		1,000.0				
4	- Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường MN	4,724.7	4,516.2	3,500.0	1,000.0		1,000.0				
5	- Các công trình phụ trợ trường MN	2,436.5	2,436.5	1,362.0	1,000.0		1,000.0				
6	- Nhà hiệu bộ trường THCS	4,407.7	3,200.0	150.0	4,000.0	500.0	4,000.0	500.0	500.0	100%	
7	- Nhà hiệu bộ trường TH	5,544.7	4,500.0	2,081.0	3,000.0		3,000.0				
8	- Cải tạo, sửa chữa NTLS	2,547.5	2,212.3	1,158.9	1,600.0		1,600.0		219.0		
9	- Sân thể thao	1,273.6	1,246.1	962.2							
II	Dự án chuyển tiếp sang 2023	8,621.2	8,621.2	4,000.0	4,000.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	
1	- Nhà lớp học 3T12P trường TH	8,621.2	8,621.2	4,000.0	4,000.0		4,000.0				
III	Dự án khởi công mới	5,900.0	0.0	0.0	5,900.0	0.0	5,900.0	0.0	0.0	0.0	
1	- Công trình nhà bếp ăn trường Tiểu học	5,900.0			5,900.0		5,900.0				

TT	Tên công trình, dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị KL đã hoàn thành (đã QT hoặc nghiệm thu A-B)	Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2022	Kế hoạch đầu tư công năm 2023	Điều chỉnh tăng, giảm dự toán		Dự toán năm 2023 sau điều chỉnh	Ước giá trị giải ngân vốn 2023	So sánh thực hiện và kế hoạch (%)	Ghi chú
						Tăng	Giảm				
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	$9=8/7*100$	<i>10</i>

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ XDCB TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Quang Phục)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị KL đã hoàn thành (đã QT hoặc nghiệm thu A-B)	Tổng kinh phí đã thanh toán	Tổng kinh phí còn nợ	Ghi chú
	Tổng cộng:	57,365.2	51,359.6	35,738.1	15,621.5	
I	Dự án đã hoàn thành	48,744.0	43,359.6	31,738.1	11,621.5	
1	Trường học: Nhà lớp học 2T6P trường MN (vị trí số 4)	4,953.4	4,953.4	4,751.4	202.0	
2	Trạm y tế: các hạng mục phụ trợ trạm y tế	2,318.7	2,318.7	2,201.1	117.6	
3	- Cải tạo, nâng cấp đường GT (Bích Cẩm, Bích Đồng)	3,517.5	3,026.0	1,352.5	1,673.5	
4	- Cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng	11,313.9	9,244.6	9,000.0	244.6	
5	- Nhà lớp học 2T6P (vị trí số 3) trường MN	5,705.8	5,705.8	4,500.0	1,205.8	
6	- Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường MN	4,724.7	4,516.2	3,500.0	1,016.2	
8	- Các công trình phụ trợ trường MN	2,436.5	2,436.5	1,362.0	1,074.5	
9	- Nhà hiệu bộ trường THCS	4,407.7	3,200.0	650.0	2,550.0	
10	- Nhà hiệu bộ trường TH	5,544.7	4,500.0	2,081.0	2,419.0	
11	- Cải tạo, sửa chữa NTLS	2,547.5	2,212.3	1,377.9	834.4	
12	- Sân thể thao	1,273.6	1,246.1	962.2	283.9	
II	Dự án chuyển tiếp sang 2023	8,621.2	8,000.0	4,000.0	4,000.0	
1	- Nhà lớp học 3T12P trường TH	8,621.2	8,000.0	4,000.0	4,000.0	