

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ THÁNG 6 NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số; 62/BC-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2023 của UBND xã Quang Phục)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Tên công trình, dự án | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | | Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2022 từ tất cả các nguồn vốn | Tổng kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021-2025 | | | Kế hoạch đầu tư công năm 2023 | | | Kết quả thực hiện kế hoạch | | | | Tỷ lệ giải ngân vốn phân bổ |
|----------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | Tổng số | Trong đó : Vốn NSDP | | Tổng số | Bao gồm | | Tổng số | Bao gồm | | Tổng số | Bao gồm | | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | Thu sử dụng đất | Vốn khác | | Thu sử dụng đất | Vốn khác | | Thu sử dụng đất | Vốn khác | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 6 | | | | | 7 | | |
| | VỐN NGÂN SÁCH XÃ | | 67,365.2 | 57,365.2 | 35,219.1 | 67,365.2 | 1,500.0 | 57,244.0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0.9% | 0.9% |
| I | Dự án hoàn thành | | 48,744.0 | 48,744.0 | 31,219.1 | 48,744.0 | 1,500.0 | 47,244.0 | 15,100 | 15,100 | 0.0 | 219 | 219 | 0 | 1.5% | 1.5% |
| 1 | Dự án đã phê duyệt quyết toán | | 7,272.1 | 7,272.1 | 6,952.5 | 7,272.1 | 0.0 | 7,272.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| | Trường học: Nhà lớp học 2T6P trường MN | 5/2017-2/2018 | 4,953.4 | 4,953.4 | 4,751.4 | 4,953.4 | | 4,953 | 0 | | | | | | 0.0% | 0.0% |
| | Trạm y tế: các hạng mục phụ trợ trạm y tế | 8/2011-10/2011 | 2,318.7 | 2,318.7 | 2,201.1 | 2,318.7 | | 2,319 | | | | | | | 0.0% | 0.0% |
| 2 | Dự án chưa phê duyệt quyết toán | | 41,471.9 | 41,471.9 | 24,266.6 | 41,471.9 | 1,500.0 | 39,971.9 | 15,100 | 15,100 | 0.0 | 219.0 | 219.0 | 0.0 | 1.5% | 1.5% |
| 1 | - Cải tạo, nâng cấp đường GT (Bích Cẩm, | 10/2020 | 3,517.5 | 3,517.5 | 1,352.5 | 3,517.5 | 500 | 3,017.5 | 2,100 | 2,100 | | | | | 0.0% | 0.0% |
| 2 | - Cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng | 2/2020 | 11,313.9 | 11,313.9 | 9,000.0 | 11,313.9 | | 11,313.9 | 1,400 | 1,400 | | | | | 0.0% | 0.0% |
| 3 | - Nhà lớp học 2T6P (vị trí số 3) trường MN | 6/2018-2/2019 | 5,705.8 | 5,705.8 | 4,500.0 | 5,705.8 | | 5,705.8 | 1,000 | 1,000 | | | | | 0.0% | 0.0% |
| 4 | - Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường | 10/2018 | 4,724.7 | 4,724.7 | 3,500.0 | 4,724.7 | | 4,724.7 | 1,000 | 1,000 | | | | | 0.0% | 0.0% |
| 5 | - Các công trình phụ trợ trường MN | 4/2019 | 2,436.5 | 2,436.5 | 1,362.0 | 2,436.5 | | 2,436.5 | 1,000 | 1,000 | | | | | 0.0% | 0.0% |
| 6 | - Nhà hiệu bộ trường THCS | 10/2020 | 4,407.7 | 4,407.7 | 150.0 | 4,407.7 | | 4,407.7 | 4,000 | 4,000 | | | | | 0.0% | 0.0% |
| 7 | - Nhà hiệu bộ trường TH | 7/2021 | 5,544.7 | 5,544.7 | 2,081.0 | 5,544.7 | | 5,544.7 | 3,000 | 3,000 | | | | | 0.0% | 0.0% |

